

प्रो. तिल बहादुर ओली

प्र.नं. ३०३७९६७३०

ती.ई.भू.निर्माण सेवा

मिभिड ५, उपल्लोथर रोल्पा



प.सं. :

च.नं. :

मिति २०७९/२/१८

विषय : म्याद थप गरि पाउ ।

श्री : मान कार्यालय प्रमुख
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय
रोल्पा

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय

रोल्पा

दर्ता :-

८४८

मिति:-

२०७९/२/१८

प्रस्तुत विषयमा तस कार्यालय र द्वाारा निर्माण सेवा विन्दा
भौला भएको ठे.नं. R100/ROL/W/RO/NCB/24/078-19को
बिबाहः सल्लोकोट उपा धौलावाडः सडक निर्माण कार्य समय
मा निर्माण संपन्न गर्न न सकेकोले मिति २०७९/३/१२
देखि रोजग २०७९/१/३० सम्म म्याद थप गरि पाउ भन्ने श्री
मान समक्ष यो निवेदन गरेको ब्यहोरा अपरोध गर्दछु।

श्री. श्री देवताजी + श्री. ई. घैबेडा
पु.क. उपरोध र इन्जिनियरको
म्याद थपको लागि
पत्राचार गर्नु हुन
[Signature]

निवेदन

श्री तिल बहादुर ओली
ती.ई.भू. निर्माण सेवा
मिभिड ५ रोल्पा



A meeting was held in 2079-04-13 at 7:00 AM in the Road Infrastructure Development Office, Liwang, Rolpa in the Chairmanship of Mr. Dipak Khadka, Act. Office Chief in the presence of the office's and the contractor's representatives. Agendas that were discussed was the overall work progress, extension of time and future work details.

Attendees:-

Mr. Dipak Khadka, Act. Office Chief, Road Infrastructure Development Office, Liwang, Rolpa

Mr. Til Bahadur Oli, Representatives of M/s Ti.E.Bhu Nirman Sewa Mijhing-5, Rolpa

Mr. Hemant Kumar Roka, Engineer, Road Infrastructure Development Office, Liwang, Rolpa

Agendas of Discussion

1. Extension of time for contract number RIDO/ROL/W/Ro/NCB/078/79-24.
2. Price escalation if any for the above mentioned contract post extension of time.

Decision:

- 1 (a) Construction work could not be timely completed due to various reasons. Hence both the parties agreed for forwarding the extension of time (EOT-I) for a total of 257 days for contract no. RIDO/ROL/W/Ro/NCB/078/79-24.
- 2 Any sort of additional claim, ideal charge and compensation arise due to EOT shall not be claimed except price escalation if any as per contract document. Price escalation will be claimed on the basis of NRB index of initial completion date of works as per contract agreement.



ठेक्काको म्याद थपको लागि भर्नु पर्ने फाराम

१. आयोजनाको नाम : RIDO/ROL/W/Ro/NCB/078/79-24: Construction of Libang Sallibot Ugha

Dhaulawng Road Rolpa

२. आयोजनाको ठेगाना : Libang Sallibot Ugha Dhaulawng Road Rolpa

३. ठेक्का सम्बन्धि विवरण :

क) निर्माण व्यवसायीको नाम : M/s Ti.E.Bhu Nirman Sewa Mijhing-5, Rolpa .

ख) सम्झौता रकम : 76,87,348.98 Including VAT and PS

ग) सम्झौता मिति : 2079-01-07

घ) कायदेशि दिएको मिति : 2079-01-07

ङ) बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी : कार्यालय प्रमुख

च) बोलपत्र स्वीकृत मिति : 2078-12-22

छ) सम्झौता अनुसारको म्याद : 2079-03-10

ज) भेरिएसन भएको भए सो को विवरण र भेरिएसन रकम : छैन

४. म्याद थप सम्बन्धि विवरण :

क) यस अघि म्याद थप भएको भए (प्रत्येक पटकको विवरण) : No any extensions

ख) हाल म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीले दिएको निवेदन मिति : 2079-02-18

ग) हाल म्याद थप गर्न प्रस्तावित अवधि : 2079-11-24

घ) म्याद थप गर्नु पर्ने कारण :

ङ) कारणलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण / कागजहरु : सार्वजनिक खरिद (बाह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७९ को नियम

१२० (क) को उपनियम ३ बमोजिम हुनेगरि

च) म्याद थप गर्दा कार्यालयलाई व्ययभार (भेरिएसन/मुल्यबृद्धि) : नपर्ने गरि

छ) म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका कारण औचित्यपूर्ण छ / छैन भनि साइट

इन्जिनियरको सिफारिस छ / छैन : छ

५. हर्जना सम्बन्धि विवरण :

क) यस अघि हर्जना लगाईएको छ / छैन : छैन

ख) यस पटक हर्जनाको लागि सिफारिस भएको छ / छैन : छैन

ग) हर्जना लगाई म्याद थप गर्नु पर्ने भए लाग्ने हर्जना : छैन

६. निर्माण स्थल अनुगमन सम्बन्धि विवरण :

क) साइट इन्जिनियरबाट साइट निरीक्षण भएको छ / छैन : छ



ख) कार्यालय प्रमुखबाट साइट निरिक्षण भएको छ / छैन : छ

ग) मन्त्रालयको महाशाखा/निर्देशनालयाबाट साइट निरिक्षण भएको छ / छैन : छैन

घ) निरिक्षणमा दिएको निर्देशन र सो को प्रतिलिपी :

७. हाल सम्म भएको कामको प्रगति :

क) भौतिक प्रगति : 10%

कामको विवरण	जम्मा परिमाण	हाल सम्म सम्पन्न भएको परिमाण	एकाई
Roadway Excavation in all types of soil as per drawing and technical specification, including removal of stumps and other deleterious matter, with all lifts and lead as per Drawing and instruction of the Engineer.	10,394.18		CU.M.
Gabion work: Supplying of heavy zinc coated machine made (3x 1 x1): (16sq.m.), (2x 1 x1): (11sq.m.)(1.5x 1 x1): (8sq.m.) gabion boxes,hexagonal mesh size100x120 mm, mattress/boxes with diapharms with lacing wire 2.4mm, mesh wire 3mm and slavage wire 3.9mm assembling gabion boxes mattress placing in position including streching forming compartment tying with bracing wire and tie wire tying down the lid complete and providing and filling stone/boulder in gabion boxes mattress etc. including dressing bedding, bonding, transportation all complete as per specification.(2401)	1,927.50	0.00	CU.M.
Providing and laying of Plain/Reinforced Cement M20 Concrete in Foundation and Superstructure complete as per Drawing and Technical Specifications.	12.00		CU.M.
Providing and Laying Reinforced cement concrete NP3 Flush jointed pipe for culverts including fixing with cement mortar 1:2 as per Drawing and Technical Specifications.600mm dia	22.50		RM



Providing and Laying Reinforced cement concrete NP3 Flush jointed pipe for culverts including fixing with cement mortar 1:2 as per Drawing and Technical Specifications.300mm dia	15.00		RM
---	-------	--	----

ख) भौतिक प्रगति सम्बन्धि अन्य विवरण : छैन

ग) वित्तिय प्रगति :0%

घ) हाल सम्म भुक्तानी भएको रकम :

८. फछ्यौट हुन बाँकी मोबिलाइजेसन रकम : मोबिलाइजेसन नलिएको

९. संलग्न गरिएका कागजातहरु :

क) म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीले दिएको निवेदन (सार्वजनिक खरिद (बाह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७९ को नियम १२० (क) को उपनियम १ बमोजिम हुनेगरि) :

ख) म्याद थप गर्न पर्नाको कारणलाई पुष्टाउने प्रमाणहरु :

ग) संशोधित कार्यतालिका :

घ) ठेक्का सम्झौता र पहिले म्याद थपको प्रतिलिपी :

ङ) म्याद थपको कारणले Employer लाई कुनै किसिमको थप आर्थिक दायित्व श्रृजना नहुने भनि निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता :

च) Performance Security को म्याद भएको प्रतिलिपी :

छ) APG को म्याद भएको प्रतिलिपी :

ज) बिमाको म्याद भएको प्रतिलिपी :

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



म्याद थप सम्बन्धि विवरण


ठेक्काको विवरणः

मिति:

१	ठेक्का नं.	RIDO/ROLW/Ro/NCB/078/79-24
२	निर्माण व्यवसायीको नाम	M/s Ti.E.Bhu Nirman Sewa Mijhing-5, Rolpa
३	कार्यको विवरण	Construction of Libang Sallibot Ugha Dhaulawng Road Rolpa
४	ठेक्का अंक रु	76,87,348.98 (with VAT & PS)
५	ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारी	कार्यालय प्रमुख
६	ठेक्का सम्झौता मिति	2079-01-07
७	शुरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	2079-03-10
८	हालको प्रगति	
	क भौतिक प्रगति	10%
	ख वित्तीय प्रगति	0%

ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धि विवरण


९	म्याद थप भएको भए सो सम्बन्धि विवरण	
	९.१ म्याद थप नं. १	
	क) म्याद थप स्वीकृति मिति	
	ख) म्याद थप अनुसार थप दिन	
	९.२ म्याद थप नं. २	
	क) म्याद थप स्वीकृति मिति	
	ख) म्याद थप अनुसार थप दिन	
१०	म्याद थप गर्न पेश भए बमोजिमका विवरण	
	क) म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको निवेदनको मिति	2079-02-18
	ख) म्याद थप गर्नको कारण र विवरण	
	अ	
	म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएको दिन	257 Days
	आ	
	म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएको दिन	257 Days
	इ	





Signature

Signature

	म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएको दिन	257 Days
	ई	
	म्याद थपका लागि सिफारिस गरिएको दिन	257 Days
	माथि अ, आ, इ, ई मा उल्लेख भए बमोजिमको विवरण	
११	निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थप गर्नका लागि माग भएको जम्मा दिन	257 Days
१२	सम्बन्धित कार्यालयबाट सिफारिस भए बमोजिम ठेक्का कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने अन्तिम मिति	2079-11-24
१३	म्याद थपको कारणबाट हुन सक्ने मुल्यवृद्धि तथा अन्य कुनै थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुराको दावि गर्ने छैन ।	


निर्माण व्यवसायीको नाम


इन्जिनियरको नाम


कार्यालय प्रमुखको नाम

नोट : यस अन्तर्गत निर्माण कार्य गराउन बाधा उत्पन्न भएका कारणहरुको पुष्टाई समावेश हुनुपर्ने छ । Performance Guarantee को म्याद थप भएको प्रमाण निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएपछि मात्र म्याद थपको स्वीकृतीको जानकारी निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने छ ।



प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय

लिवाड, रोल्पा


टिप्पणी संख्या:-

मिति:- २०७९/०४/१३


टिप्पणी र आदेश

बिषय:- म्याद थप (EOT-I) सम्बन्धमा।

प्रतिपाद. माथी प्रेषे परा वमोजिम म्याद थप कार्यालय प्रेषे प्रयोजन।
सांकेतिक स्वरुप नियमावली २०७९ को नियम १२० उ को
उपनियम ३ अन्तर्गत म्याद थप गर्न निर्धारण प्रेषे गर्नु।


२०७९-०४-१३
उपस्था. वाक्ता
न. ३५.

सुपर


२०७९/०४/१३



प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय

लिवाङ, रोल्पा

टिप्पणी संख्या:-

मिति:-२०७९/०४/१३

टिप्पणी र आदेश

विषय:- म्याद थप (EOT-I) सम्बन्धमा ।


श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यू,

प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा यस कार्यालय अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजना ठेक्का नं. RIDO/ROL/W/Ro/NCB/078/79-24 आयोजनाको नाम : Construction of Libang Sallibot Ugha Dhaulawng Road Rolpa का निर्माण व्यवसायी M/s Ti.E.Bhu Nirman Sewa Mijhing-5, Rolpa र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रोल्पा बिच मिति २०७९-०१-०७ मा ठेक्का सम्झौता भए अनुसार उक्त सडकको निर्माण गर्ने कार्य भईरहेको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त सडकमा निर्माण व्यवसायी मोबिलाईज भई निर्माण कार्य अगाडी बढाएको र निर्माण व्यवसायीले माग गरेको समयावधि भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने देखिन्छ । ठेक्काको विवरण तथा प्राविधिक प्रतिवेदन तपसिल बमोजिम रहेको छ । तपसिल:

सि.नं.	विवरण	कैफियत
१	शुरुको ठेक्का रकम रू.	७६,८७,३८४/९८(भ्याट र पी.एस.सहित)
२	सम्झौता हस्ताक्षर भएको मिति	२०७९-०१-०७
३	सम्झौता शुरु मिति	२०७९-०१-०७
४	शुरुको ठेक्का अवधि	२०७९-०३-१०
५	पहिलो म्याद थप अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	No any extensions
६	प्रस्ताव गरिए अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	२०७९-११-२४
७	म्याद थप गर्नुपर्ने कारण Ground for time extension	सार्वजनिक खरिद (बाह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७९ को नियम १२० (क) को उपनियम ३ बमोजिम
८	निर्माण व्यवसायीबाट माग भएको म्याद थप विवरण	२५७ दिन
९	सिफारिस गरिएको म्याद थप विवरण	२५७ दिन

निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्न सार्वजनिक खरिद (बाह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७९ को नियम १२० (क) को उपनियम ३ बमोजिम हुन निवेदन सहित कार्य सम्पादन जमानत र बिमाको अवधि सोहि अनुसार थप गरि पेश भै आएकोले सोहि नियम अनुसार निर्णयार्थ पेश गरेको छु ।

श्री रोका
रूप


(हेमन्त कुमार रोका)
ईन्जिनियर